Протокол
технического осмотра и проверки электроустановки перед подачей напряжения

Участник _____

Дата осмотра _____

Таблица 1 - Проверка наличия непрерывности цепи и качества контактных соединений заземляющих и защитных проводников, отсутствие замыканий проводников

Адрес 1	Адрес 2	Оборудование	Нормативное значение		Фактическое значение		Вывод о соответствии
			Значение	Ед. изм.	Значение	Ед. изм.	

Выводы по результатам проверки:

_____

_____

_____
Подпись ответственного за проверку

Алгоритм
контроля работы электроустановки "Пуск АД с КР в прямом и обратном направлении"
(контроль работы выполняется экспертом)

1. Подать напряжение на рабочее место участника.

2. Убедится в наличии напряжения на рабочем месте участника.

3. Подключить щит управления к источнику питания ХР.

4. Включить автоматические выключатели QF1 и SF1- загорается сигнальная лампа HL1